



## **Plánovaný rozvoj optických tras - VH 2012**

Zpracoval: Michal Toman (moti)

# Přehled Optických tras

2

Oblast	Rozsah	Realizováno	Fáze	Realizace	Rozpočet plán 2012 - 2015
Skvrňany	6 km	1.6 km	2/7	2011 - 2013	9 000 000
Doubravka	5.3 km	0 km	0/7	2013 - 2015	11 000 000
Bory	1.7 km	0 km	0/1	2013 - 2014	4 000 000

## ■ **Etapu 1 a 2 (hotovo)**

- 1.6 km výkopů
- 5 km kabelů z toho 3km ve výkopu
- 500 uživatelů přímo na optice
- Zlepšení navazujících oblastí
- 1x poražená lampa
- 1x překopnuto UPC
- 1x překopnuto O2

## ■ **Etapu 3 (Macháčkova 3 a okolí)**


- Hotové územní rozhodnutí
- Rozsah: 800 000Kč

## ■ **Etapu 4 - 7 (bytové domy Zadní Skvrňany)**

- Běžící územní rozhodnutí
- Rozsah: 8 000 000Kč

# LEGENDA:

- trasa výkopu (různé barvy)
- zemní komora
- neplánované úseky
- platná smlouva
- připravovaná smlouva
- zamítnutá smlouva





# Skvrňany - fotografie z realizace fáze 1 a 2

5



## ■ **Fáze 1 (2013)**

- Příprava a řešení územního rozhodnutí
- Rozsah: 200 000 Kč


## ■ **Fáze 2 (2014)**

- Realizace etap 1 - 3
- Doubravka, Lobzy, Zábělská, 175 vchodů
- Napojení na optiku Maxprogresu
- Rozsah: 6 600 000 Kč

## ■ **Fáze 3 (2015)**

- Realizace etap 4 - 7
- Železničářská, Na Dlouhých, Sousedská, Rokycanská, 94 vchodů
- Rozsah: 4 100 000 Kč





## ■ **Fáze 1 (2013)**

- Příprava a řešení územního rozhodnutí
- Rozsah: 200 000 Kč

## ■ **Fáze 2 (2014)**

- Bytové domy Bory
- 94 domů, 24 vstupů
- Rozsah: 3 600 000 Kč



